

Nº	Proyecto	Programa	Estado
1	Adecuación de barriadas e infraestructuras urbanas	PFEA 2015	En ejecución
2	Urbanización C/ Travesía de la Estación 2ª fase	PFEA 2015	En ejecución
3	Reurbanización calle la Huerta	PFEA 2015	En ejecución
4	Adecuación arqueológica Parque Caldenegros	PFEA 2015	En ejecución
5	Adecuación de Caseta Popular 1ª Fase	PFEA 2015	En ejecución
6	Adecuación y mejora de edificios públicos	PFEA 2015	En ejecución
7	Remodelación y mejora de zonas verdes	PFEA 2015	En ejecución
8	Adecuación, mejora y equipamiento de infraestructuras urbanas en Conjunto Histórico	PFEA 2015	En ejecución
9	Eliminación de barreras arquitectónicas	PFEA 2015	En ejecución
10	Adecuación y mejora de edificios públicos	SUPERA III	En ejecución
11	Pista de skate-park en Barriada de las Autonomías	SUPERA III	En ejecución
12	Juegos infantiles en Barriadas Santa Ana y Molinos Nuevos	SUPERA III	En ejecución
13	Reurbanización C/ Santa Clara	SUPERA III	En ejecución
14	Actuación en Parque Islas Canarias	SUPERA III	En ejecución
15	Actuación en zona de Intervención del Ayuntamiento de Osuna	SUPERA III	En ejecución
16	Ampliación de cultivos aromáticos y medicinales en la finca Las Turquillas	PEE 2015	En ejecución

Obra Nº: 1

Programa: PFEA 2015

Proyecto:

Adecuación de barriadas e infraestructuras urbanas

Sustitución de pavimento de juegos infantiles en Pza Motoclub Urso, Parque Miguel Florencio y Barriada los Lirios. Dos nuevas zonas de juegos (sin equipamiento) en Bda. Molinos Nuevos junto a C/ Cádiz y Bda. Sta Ana. Acerado ambos márgenes hasta ITV y Punto Limpio y adcentamiento desde Área de Servicio. Adcentamiento y reparaciones en diversos lugares públicos de la localidad.

Responsables:

- <i>Proyectistas:</i>	Miguel Martínez García, arquitecto técnico Francisco Reyes Álvarez, arquitecto técnico	- <i>Jefe de obra:</i>	Alfredo Cruz Ostos, arquitecto técnico
- <i>Dirección facultativa:</i>	Miguel Martínez García, arquitecto técnico	- <i>Contratista:</i>	Ayuntamiento de Osuna

Presupuesto:

- <i>Base licitación</i>	110.681,59 €	- <i>Adjudicación</i>	110.681,59 €
--------------------------	--------------	-----------------------	--------------

Estado:

	En ejecución
- <i>Plazo de ejecución:</i>	12 meses
- <i>Fecha de inicio:</i>	02/09/2015
- <i>Fecha de terminación:</i>	

Modificaciones:

- *Modificado*
- *Reformado*
- *Complementario*

Obra Nº: 2

Programa: PFEA 2015

Proyecto:

Urbanización C/ Travesía de la Estación 2ª fase

Acerado en margen izquierdo desde rotonda del Olivo al paso a nivel. Ampliación del asfalto para tercer carril y acerado izquierdo en el tramo hasta la Barriada de la Harinera.

Responsables:

- *Proyectista:* Rafael González del Río, arquitecto
- *Dirección facultativa:* Rafael González del Río, arquitecto
Miguel Martínez García, arquitecto técnico

- *Jefe de obra:* Luis Villalba Fernández, arquitecto técnico
- *Contratista:* Ayuntamiento de Osuna

Presupuesto:

- *Base licitación* 160.401,73 €

- *Adjudicación* 160.401,73 €

Estado:

En ejecución

- *Plazo de ejecución:* 12 meses
- *Fecha de inicio:* 02/09/2015
- *Fecha de terminación:*

Modificaciones:

- *Modificado*
- *Reformado*
- *Complementario*

Obra Nº: 3

Programa: PFEA 2015

Proyecto:

Reurbanización calle la Huerta

Pavimentación de calzada y renovación red de alcantarillado y acometidas domiciliarias.

Responsables:

- *Proyectista:* Miguel Martínez García, arquitecto técnico
Francisco Reyes Álvarez, arquitecto técnico
- *Dirección facultativa:* Miguel Martínez García, arquitecto técnico

- *Jefe de obra:* Luis Villalba Fernández, arquitecto técnico
- *Contratista:* Ayuntamiento de Osuna

Presupuesto:

- *Base licitación* 179.656,79 €

- *Adjudicación* 179.656,79 €

Estado:

En ejecución

- *Plazo de ejecución:* 12 meses
- *Fecha de inicio:* 02/09/2015
- *Fecha de terminación:*

Modificaciones:

- *Modificado*
- *Reformado*
- *Complementario*

Obra Nº: 4

Programa: PFEA 2015

Proyecto:

Adecuación arqueológica Parque Caldenegros

Reconversión en un parque de la zona, integrando los restos arqueológicos recuperados visibles, usando pavimentos blandos y elementos naturales.

Responsables:

- *Proyectista:* Rafael González del Río, arquitecto
- *Dirección facultativa:* Rafael González del Río, arquitecto
Miguel Martínez García, arquitecto técnico

- *Jefe de obra:* Luis Villalba García
- *Contratista:* Ayuntamiento de Osuna

Presupuesto:

- *Base licitación* 304.551,85 €

- *Adjudicación* 304.551,85 €

Estado:

En ejecución

- *Plazo de ejecución:* 12 meses
- *Fecha de inicio:* 02/09/2015
- *Fecha de terminación:*

Modificaciones:

- *Modificado*
- *Reformado*
- *Complementario*

Obra Nº: 5

Programa: PFEA 2015

Proyecto:

Adecuación de Caseta Popular 1ª Fase

Diversas actuaciones en el recinto de la Caseta Popular, adcentando las instalaciones (pilastras, rejas, limpieza y desbroce del terreno, repaso de local destinado a bar.

Responsables:

- <i>Proyectista:</i>	Miguel Martínez García, arquitecto técnico Francisco Reyes Álvarez, arquitecto técnico	- <i>Jefe de obra:</i>	Alfredo Cruz Ostos, arquitecto técnico
- <i>Dirección facultativa:</i>	Miguel Martínez García, arquitecto técnico	- <i>Contratista:</i>	Ayuntamiento de Osuna

Presupuesto:

- <i>Base licitación</i>	45.731,49 €	- <i>Adjudicación</i>	45.731,49 €
--------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Estado:

	En ejecución
- <i>Plazo de ejecución:</i>	12 meses
- <i>Fecha de inicio:</i>	02/09/2015
- <i>Fecha de terminación:</i>	

Modificaciones:

- *Modificado*
- *Reformado*
- *Complementario*

Obra Nº: 6

Programa: PFEA 2015

Proyecto:

Adecuación y mejora de edificios públicos

Obras de mantenimiento, conservación y mejoras en Colegios públicos (Rodríguez Marín, Puerta de Osuna, Nª Sra de Fátima), Casa de Cultura, Ayuntamiento, Teatro Álvarez Quintero, Estación de Autobuses, Centro Cívico Mohedana-Fátima y Polideportivo Municipal.

Responsables:

- <i>Proyectista:</i>	Miguel Martínez García, arquitecto técnico Francisco Reyes Álvarez, arquitecto técnico	- <i>Jefe de obra:</i>	Alfredo Cruz Ostos, arquitecto técnico
- <i>Dirección facultativa:</i>	Miguel Martínez García, arquitecto técnico	- <i>Contratista:</i>	Ayuntamiento de Osuna

Presupuesto:

- <i>Base licitación</i>	196.227,16 €	- <i>Adjudicación</i>	196.227,16 €
--------------------------	--------------	-----------------------	--------------

Estado:

	En ejecución
- <i>Plazo de ejecución:</i>	12 meses
- <i>Fecha de inicio:</i>	02/09/2015
- <i>Fecha de terminación:</i>	

Modificaciones:

- *Modificado*
- *Reformado*
- *Complementario*

Obra Nº: 7

Programa: PFEA 2015

Proyecto:

Remodelación y mejora de zonas verdes

Remodelación y adecuación de zonas verdes: aledaños al cementerio Municipal, Polígono Industrial Las Vegas. Poda de palmeras y árboles ornamentales del municipio.

Responsables:

- *Proyectista:* M^a Ángeles Díaz Fernández, técnica de medio ambiente
- *Dirección facultativa:* M^a Ángeles Díaz Fernández, técnica de medio ambiente

- *Jefe de obra:*
- *Contratista:* Ayuntamiento de Osuna

Presupuesto:

- *Base licitación* 128.603,20 €

- *Adjudicación* 128.603,20 €

Estado:

En ejecución
- *Plazo de ejecución:* 12 meses
- *Fecha de inicio:* 02/09/2015
- *Fecha de terminación:*

Modificaciones:

- *Modificado*
- *Reformado*
- *Complementario*

Obra Nº: 8

Programa: PFEA 2015

Proyecto:

Adecuación, mejora y equipamiento de infraestructuras urbanas en Conjunto Histórico

Reparación del pavimento, muro de protección para resolver los desniveles y nueva red de abastecimiento de agua en la Plaza Nueva.

Responsables:

- <i>Proyectista:</i>	Miguel Martínez García, arquitecto técnico Francisco Reyes Álvarez, arquitecto técnico	- <i>Jefe de obra:</i>	Alfredo Cruz Ostos, arquitecto técnico
- <i>Dirección facultativa:</i>	Miguel Martínez García, arquitecto técnico	- <i>Contratista:</i>	Ayuntamiento de Osuna

Presupuesto:

- <i>Base licitación</i>	27.053,43 €	- <i>Adjudicación</i>	27.053,43 €
--------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Estado:

	En ejecución
- <i>Plazo de ejecución:</i>	12 meses
- <i>Fecha de inicio:</i>	02/09/2015
- <i>Fecha de terminación:</i>	

Modificaciones:

- *Modificado*
- *Reformado*
- *Complementario*

Obra Nº: 9

Programa: PFEA 2015

Proyecto:

Eliminación de barreras arquitectónicas

Relleno de alcorques existentes con material poroso para mejorar la accesibilidad en itinerarios peatonales en diversas calles de la localidad.

Responsables:

- *Proyectista:* Miguel Martínez García, arquitecto técnico
Francisco Reyes Álvarez, arquitecto técnico
- *Dirección facultativa:* Miguel Martínez García, arquitecto técnico

- *Jefe de obra:* Alfredo Cruz Ostos, arquitecto técnico
- *Contratista:* Ayuntamiento de Osuna

Presupuesto:

- *Base licitación* 37.010,11 €

- *Adjudicación* 37.010,11 €

Estado:

En ejecución

- *Plazo de ejecución:* 12 meses
- *Fecha de inicio:* 02/09/2015
- *Fecha de terminación:*

Modificaciones:

- *Modificado*
- *Reformado*
- *Complementario*

Obra Nº: 10

Programa: SUPERA III

Proyecto:

Rehabilitación de cubierta de Caseta Municipal

Sustitución de la estructura de cubierta y chapas de fibrocemento por panel sándwich lacado, con revisión de los elementos de fábrica sustentantes (picado, reposición de piezas dañadas y nuevo revestimiento)

Responsables:

- *Proyectista:* Javier Terán Castellero, arquitecto

- *Jefe de obra:* Fernando Gutiérrez Parejo, arquitecto técnico

- *Dirección facultativa:* Javier Terán Castellero, arquitecto
Miguel Fernández Strangmann, arquitecto
técnico

- *Contratista:* UFACON S.L.

Presupuesto:

- *Base licitación* 92.504,05 €

- *Adjudicación* 57.416,68 €

Estado:

En ejecución

- *Plazo de ejecución:* 12 meses

- *Fecha de inicio:* 05/11/2015

- *Fecha de terminación:*

Modificaciones:

- *Modificado*

- *Reformado*

- *Complementario*

Obra Nº: 11

Programa: SUPERA III

Proyecto:

Pista de skate-park en Barriada de las Autonomías

Construcción de pista en la plaza Islas Canarias, para el uso de Skate, Roller, Scooter y BMX, incluyendo varios elementos con obstáculos (rampas curvas y planas) y elementos metálicos para slatos y deslizamientos

Responsables:

- *Proyectista:* Daniel Yabar Ramos, arquitecto

- *Jefe de obra:* Fernando Gutiérrez Parejo, arquitecto técnico

- *Dirección facultativa:* Daniel Yabar Ramos, arquitecto

- *Contratista:* UFACON S.L.

Presupuesto:

- *Base licitación* 100.000,00 €

- *Adjudicación* 67.328,77 €

Estado:

En ejecución

- *Plazo de ejecución:* 12 meses

- *Fecha de inicio:* 10/11/2015

- *Fecha de terminación:*

Modificaciones:

- *Modificado*

- *Reformado*

- *Complementario*

Obra Nº: 12

Programa: SUPERA III

Proyecto:

Juegos infantiles en Barriadas Santa Ana y Molinos Nuevos

Terminación de las zonas de juegos infantiles en las referidas barriadas, con pavimento sintético, instalación de juegos, vallado de seguridad antivandálico y cartel señalizador según normativa vigente.

Responsables:

- *Proyectista:* Francisco Reyes Álvarez, arquitecto técnico

- *Jefe de obra:* Alfredo Cruz Ostos

- *Dirección facultativa:* Francisco Reyes Álvarez, arquitecto técnico

- *Contratista:* Ayuntamiento de Osuna

Presupuesto:

- *Base licitación* 54.883,33 €

- *Adjudicación* 54.883,33 €

Estado:

En ejecución

- *Plazo de ejecución:* 12 meses

- *Fecha de inicio:* 29/12/2015

- *Fecha de terminación:*

Modificaciones:

- *Modificado*

- *Reformado*

- *Complementario*

Obra Nº: 13

Programa: SUPERA III

Proyecto:

Reurbanización C/ Santa Clara

Pavimentación de la calzada con adoquines de granito similar al resto del casco histórico, con una plataforma única de uso mixto (acerados al mismo nivel). Renovación de red de alcantarillado y agua.

Responsables:

- *Proyectista:* Francisco Reyes Álvarez, arquitecto técnico

- *Jefe de obra:* Luis Villalba Fernández

- *Dirección facultativa:* Francisco Reyes Álvarez, arquitecto técnico

- *Contratista:* Ayuntamiento de Osuna

Presupuesto:

- *Base licitación* 114.974,81 €

- *Adjudicación* 114.974,81 €

Estado:

En ejecución

- *Plazo de ejecución:* 12 meses

- *Fecha de inicio:* 29/12/2015

- *Fecha de terminación:*

Modificaciones:

- *Modificado*

- *Reformado*

- *Complementario*

Obra Nº: 14

Programa: SUPERA III

Proyecto:

Actuación en Parque Islas Canarias

Pavimentación con adoquines de hormigón en color de plaza actualmente con albero. Se incluye una nueva red de recogida de aguas pluviales.

Responsables:

- *Proyectista:* Luis Villalba Fernández, arquitecto técnico
Alfredo Cruz Ostos, arquitecto técnico
- *Dirección facultativa:* Luis Villalba Fernández, arquitecto técnico

- *Jefe de obra:* Alfredo Cruz Ostos, arquitecto técnico
- *Contratista:* Ayuntamiento de Osuna

Presupuesto:

- *Base licitación* 32.671,23 €

- *Adjudicación* 32.671,23 €

Estado:

En ejecución

- *Plazo de ejecución:* 6 meses
- *Fecha de inicio:* 22/01/2016
- *Fecha de terminación:*

Modificaciones:

- *Modificado*
- *Reformado*
- *Complementario*

Obra Nº: 15

Programa: SUPERA III

Proyecto:

Actuación en zona de Intervención del Ayuntamiento de Osuna

Sustitución de la moqueta existente en la zona de Intervención de la segunda planta de la Casa Consistorial, por un pavimento de PVC, más higiénico y resistente. Reforma de los aseos, carpintería, instalación eléctrica y repaso de azotea. Pinturade paramentos, puertas y ventanas.

Responsables:

- <i>Proyectista:</i>	Luis Villalba Fernández, arquitecto técnico	- <i>Jefe de obra:</i>	Luis Villalba Fernández, arquitecto técnico
	Alfredo Cruz Ostos, arquitecto técnico		
- <i>Dirección facultativa:</i>	Alfredo Cruz Ostos, arquitecto técnico	- <i>Contratista:</i>	Ayuntamiento de Osuna

Presupuesto:

- <i>Base licitación</i>	35.087,37 €	- <i>Adjudicación</i>	35.087,37 €
--------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Estado:

	En ejecución
- <i>Plazo de ejecución:</i>	3 meses
- <i>Fecha de inicio:</i>	22/01/2016
- <i>Fecha de terminación:</i>	

Modificaciones:

- *Modificado*
- *Reformado*
- *Complementario*

Obra Nº: 16

Programa: PEE 2015

Proyecto:

Ampliación de cultivos aromáticos y medicinales en la finca Las Turquillas

Ampliación de los cultivos aromáticos y medicinales, existentes en la finca Las Turquillas.

Responsables:

- *Proyectista:* M^a Ángeles Andrades Martín

- *Jefe de obra:*

- *Dirección facultativa:*

- *Contratista:* Ayuntamiento de Osuna

Presupuesto:

- *Base licitación* 165.733,68 €

- *Adjudicación* 165.733,68 €

Estado:

En ejecución

- *Plazo de ejecución:* 10 meses

- *Fecha de inicio:* 01/09/2015

- *Fecha de terminación:*

Modificaciones:

- *Modificado*

- *Reformado*

- *Complementario*